

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：（加盖公章）重庆硕汇轴承有限公司

日期：2023.10.11

项目名称	轴承生产项目			建设地点	重庆市永川区凤凰湖工业园				
项目审批(核准、备案)机关、文号	备案证号: 312383C353125497			水土保持方案审批(报备)机关、时间	永川水利局, 2020.08				
项目征占地面积(hm ²)	1.73			水土流失防治责任范围(hm ²)	1.73				
项目挖方总量(万m ³)	1.85	填方总量(万m ³)	1.85	借方总量(万m ³)	0	弃方总量(万m ³)	0		
表土剥离量	0.35万m ³			表土利用量	0.35万m ³				
项目建设工期	2016年11月-2017年4月			水土保持设施建设工期	2016年11月-2017年4月				
项目规模和主要内容	占地26亩, 新建厂房及办公楼等9286m ² 。								
主要水土保持设施及工程量	马尼拉草绿化0.22hm ² 、桂花树35棵; 表土剥离0.35万m ³ , 表土回填0.35万m ³ ; 防雨布覆盖800m ² , 临时排水沟710m, 临时沉砂池12座, 编织袋装土拦挡350m ³ 。								
工程总投资(万元)	2000		水土保持设施投资(万元)		34.93	缴纳水土保持补偿费(万元)		3.46	
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1	渣土防护率%	目标值	94
		完成值	100		完成值	1		完成值	100
	表土保护率%	目标值	92	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	12
		完成值	100		完成值	100		完成值	15
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
自主验收结论	同意通过水土保持设施验收								
市级水土保持专家签字	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>设计单位意见: 同意验收</p> <p>(加盖公章)</p> <p>项目负责人: 陈勇</p> <p>日期: 2023.10.11</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>施工单位意见: 同意验收</p> <p>(加盖公章)</p> <p>项目负责人: 刘泽兴</p> <p>日期: 2023.10.11</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>监理单位意见: 同意验收</p> <p>(加盖公章)</p> <p>项目负责人: 刘泽兴</p> <p>日期: 2023.10.11</p> </div> </div>								
水行政主管部门意见									

建设单位联系人: 屈才荣

联系电话(手机): 13399861168