

重庆市永川区交通局文件

永交通发〔2023〕139号

重庆市永川区交通局关于 永川区 X678 花龙路、X428 石金路、X822 永来路路面预防养护工程 交通组织方案的批复

区公路服务中心：

你单位《永川区 X678 花龙路、X428 石金路、X822 永来路路面预防养护工程交通组织方案评审的请示》已收悉。根据《公路工程施工安全技术规范》《公路养护安全作业规程》《道路交通标志和标线设置规范》《重庆市公路管理条例》等法律法规及相关规定，经组织相关单位现场踏勘、会议审查，现批复如下：

一、原则同意请示方案

原则同意你单位报送的《永川区 X678 花龙路、X428 石金路、X822 永来路路面预防养护工程交通组织方案评审的请示》。

请严格按照公路施工安全管理的相关规范要求,进一步优化完善施工组织 and 交通组织方案,强化安全管理措施,确保项目施工期间公路交通安全、畅通。

二、施工期交通组织要求

(一) 交通管制日期。2023 年 12 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日。

(1) X678 花龙路交通组织方式。

该线根据施工计划分二段施工,按施工时间段进行交通管制。

第一段: K0+000-K0+826。管制方式: 道路施工区域段半幅封闭半幅通车,单向放行。管制时间: 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 13 日。

第二段: K0+826-K2+120。管制方式: 道路施工区域段半幅封闭半幅通车,单向放行。管制时间: 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 20 日。

(2) X428 石金路交通组织方式。

该线根据施工计划分四段施工,按施工时间段进行交通管制。

第一段: K0+000-K2+000。管制方式: 道路施工区域段半幅封闭半幅通车,单向放行。管制时间: 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 28 日。

第二段: K2+000-K3+300。管制方式: 道路施工区域段半幅封闭半幅通车,单向放行。管制时间: 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日。

第三段: K3+300-K4+730。管制方式: 道路施工区域段半幅封闭半幅通车,单向放行。管制时间: 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 15 日。

第四段：K4+730-K4+930。管制方式：道路施工区域段全封闭施工，现场交通由 K4+700 三岔路口绕行至复兴桥头，交替通车，指挥放行。管制时间：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 17 日。

(3) X822 永来路交通组织方式。

该线根据施工计划分十一段施工，按施工时间段进行交通管制。

第一段：K0+000-K2+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 27 日。

第二段：K2+000-K4+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 6 日。

第三段：K4+000-K6+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024 年 2 月 18 日至 2024 年 2 月 23 日。

第四段：K6+000-K8+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 29 日。

第五段：K8+000-K10+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 6 日。

第六段：K10+000-K12+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 15 日。

第七段：K12+000-K14+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024年3月16日至2024年3月21日。

第八段：K14+000-K16+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024年3月22日至2024年3月27日。

第九段：K16+000-K18+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024年3月29日至2024年4月3日。

第十段：K18+000-K20+000。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024年4月7日至2024年4月17日。

第十一段：K20+000-K23+440。管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。管制时间：2024年4月18日至2024年4月30日。

请抓紧施工前期准备工作，做好施工机械、人员等的组织调配，交通管制前做好相关交安设施设置等工作，严格施工进度，确保项目按期完工。

（二）加强车辆交通管制服务。

1. 强化施工信息和交通管理宣传力度。施工前提前7日通过报刊、广播电台等区级媒体向社会发布施工交通管制信息，施工现场设置醒目的施工公示牌，加强车辆行驶安全提示诱导作用。

2. 强化车辆安全管理和引导工作。加强重点施工区域永川区X678花龙路（花桥小学、花桥场镇）、X428石金路（金鼎小学、复兴场镇）、X822永来路（桂西学校、青城小学、青峰乡石

朝门小学、来苏幼儿园、来苏第三中学、青峰场镇、来苏场镇)及各平交道口的交通控制和安全管理工作,有效提升引导车辆安全通行,保障客车班线运行,加强重载货车管控,并设置专职人员切实做好施工路段的安全管理,防止安全事故和社会不良影响。

(三) 完善施工区域安全管理措施。

1. 加强行车诱导。严格按照规范设置交通行车标志和安全标志等设施,并根据施工路段现场实际情况和特殊天气(暴雨、雾天等)的需要加增交通标志内容、长度和密度,确保交通标志指示、警示和限速等应有功能发挥。

2. 加强施工人员安全教育管理。规范施工现场人员着装和行为,设置专职安全值守人员,落实好现场值守制度,维护好施工路段交通秩序,并做好交通标志规范摆放和清洗、更换脏污、残损标志工作。

3. 加强夜间和节假日(元旦节、春节、元宵节、清明节、劳动节等)交通安全管理。按规范设置明显的警示频闪灯等夜间导行设施,强化交通标志功能,增强行车安全可控性;确保施工区域和通行区域隔离保护设施的有效性、连续性,加强临时通行路段安全防护,防止车辆引发安全事故;及时掌握节假日单日交通通行量,避免拥堵,做好车辆疏导分流措施;保持交通标志外观、规格的统一性,维护公路施工作业的良好形象。

三、其他工作要求

(一) 完善机制,强化应急处置。建立健全业主、施工单位、监理单位和区级有关部门的联系协调机制,结合实际进一步完善应急处置预案,加强应急救援力量配置,及时研究解决施工组织、交通组织存在的问题,保障施工期间安全畅通。

(二) 施工前，将交通组织方案报区级相关部门审核备案，并办理完善相关手续。



重庆市永川区交通局

2023 年 11 月 27 日

(此件公开发布)

重庆市永川区交通局办公室

2023 年 11 月 27 日印发